

ANEXO I - D CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 10.952.708/0001-04								DATA: JUN/2023	
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO CAMPUS PARACAMBI			LOCAL: R. SEBASTIÃO DE LACERDA, S/N - FÁBRICA, PARACAMBI					PRAZO: 6 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	9,09%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		Financeiro	R\$ 89.706,57	R\$ 14.951,10	R\$ 14.951,10	R\$ 14.951,10	R\$ 14.951,10	R\$ 14.951,10	R\$ 14.951,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 9.892,73	R\$ 9.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	44,48%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 438.880,92	R\$ 87.776,18	R\$ 219.440,46	R\$ 131.664,28	0,00	0,00	0,00
4	COBERTURA E TAPAMENTO	Físico %	7,52%	0,00%	5,00%	15,00%	40,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 74.180,06	0,00	R\$ 3.709,00	R\$ 11.127,01	R\$ 29.672,02	R\$ 29.672,02	0,00
5	PINTURA E ACABAMENTO	Físico %	4,37%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	50,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 43.096,04	0,00	0,00	R\$ 5.387,00	R\$ 5.387,00	R\$ 21.548,02	R\$ 10.774,01
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO	Físico %	7,67%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 75.658,11	R\$ 7.565,81	R\$ 15.131,62	R\$ 30.263,24	R\$ 22.697,43	0,00	0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Físico %	2,59%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 25.548,66	R\$ 2.554,87	R\$ 5.109,73	R\$ 10.219,47	R\$ 7.664,60	0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO	Físico %	5,01%	10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 49.460,80	R\$ 4.946,08	R\$ 4.946,08	R\$ 24.730,40	R\$ 14.838,24	0,00	0,00
8	INSTALAÇÃO DE GLP CANALIZADO_(Pig Tail em Aço Carbono, Ramais e Sub-ramais em Polietileno Reticulado - PEX)	Físico %	3,11%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 30.655,45	0,00	0,00	R\$ 9.196,64	R\$ 15.327,73	R\$ 6.131,09	0,00
9	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO_(Sist. de casa de bombas, reservatório e equip.)	Físico %	5,70%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 56.235,01	0,00	R\$ 11.247,00	R\$ 14.058,75	R\$ 14.058,75	R\$ 11.247,00	R\$ 5.623,50
10	VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %	4,55%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 44.867,90	0,00	0,00	R\$ 22.433,95	R\$ 11.216,98	R\$ 11.216,98	0,00
10	CÂMARA FRIA	Físico %	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 21.953,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.976,92	R\$ 5.488,46	R\$ 5.488,46
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS_(SPDA)	Físico %	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 18.517,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.629,36	R\$ 9.258,73	R\$ 4.629,36
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,82%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Financeiro	R\$ 8.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.118,75
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	12,94%	27,82%	27,77%	15,34%	11,10%	5,02%
		Financeiro	R\$ 986.772,29	R\$ 127.686,77	R\$ 274.534,99	R\$ 274.031,83	R\$ 151.420,13	R\$ 109.513,39	R\$ 49.585,18

Felipe José da Silva - SIAPE: 1807041  
Paulo Cezar de Souza – SIAPE 0276551  
Bianca Ponciano Prell - SIAPE 2342751



INSTITUTO  
FEDERAL  
Rio de Janeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO Nº 1583/2023 - DA/CPAR (11.01.13.37)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro-RJ, 18 de Outubro de 2023

7.\_ANEXO\_I-D\_CRONOGRAMA\_FSICO-FINANCEIRO\_.pdf

Total de páginas do documento original: 1

Tipo de conferência: DOCUMENTO ORIGINAL

(Assinado digitalmente em 20/10/2023 19:05 )

BIANCA PONCIANO PRELL

DIRETOR (A)

2342751

(Assinado digitalmente em 22/10/2023 11:28 )

FELIPE JOSE DA SILVA

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO

1807041

(Assinado digitalmente em 20/10/2023 20:18 )

PAULO CEZAR DE SOUZA

ENGENHEIRO

276551

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: **1583**, ano: **2023**, tipo: **RELATÓRIO**, data de emissão: **20/10/2023** e o código de verificação: **50d5faa27a**