




INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO DE JANEIRO
Campus Pinheiral

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de Empresa para Fornecimento de Material e Mão de Obra da Reforma e Adaptação do Laboratório de Apicultura e do Laboratório de Leite do Campus Pinheiral/IFRJ.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	TELHADO	R\$ 2.455,12	8,26%	100%	R\$ 2.455,12	100,00%		100%		100%	
2	FORRO	R\$ 1.258,88	4,24%	100%	R\$ 1.258,88	100,00%		100%		100%	
3	ALVENARIA	R\$ 1.762,69	5,93%	100%	R\$ 1.762,69	100,00%		100%		100%	
4	REVESTIMENTO	R\$ 11.322,29	38,09%	0%		71,63%	R\$ 8.110,27	100%	R\$ 3.212,02	100%	
5	DIVISÓRIA	R\$ 1.710,08	5,75%	0%		0,00%		100%	R\$ 1.710,08	100%	
6	ESQUADRIAS	R\$ 2.353,07	7,92%	0%		0,00%		100%	R\$ 2.353,07	100%	
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 878,84	2,96%	0%		0,00%		100%	R\$ 878,84	100%	
8	INSTALAÇÕES	R\$ 2.990,76	10,06%	0%		0,00%		0%		100%	R\$ 2.990,76
9	PINTURA	R\$ 4.993,12	16,80%	0%		0,00%		0%		100%	R\$ 4.993,12
	TOTAL COM BDI	R\$ 29.724,85	100,00%		R\$ 5.476,69		R\$ 8.110,27		R\$ 8.154,01		R\$ 7.983,88
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 29.724,85		18,42%	R\$ 5.476,69	45,71%	R\$ 13.586,96	73,14%	R\$ 21.740,97	100%	R\$ 29.724,85
	SALDO				R\$ 24.248,16		R\$ 16.137,89		R\$ 7.983,88		R\$ 0,00


Setor de Engenharia do IFRJ/ Pinheiral.
Manoel Honorio Filho
Engenheiro Civil – Matr. 1753784